

张家口腾皓石材有限公司新增设备项目 竣工环境保护验收组意见

张家口腾皓石材有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范等要求组织本项目竣工验收，验收小组由建设单位、施工单位、监测单位、验收报告编制单位和专业技术专家组成验收组（名单附后）。

2021年10月9日，公司组织召开验收会议。与会专家和代表踏勘了现场，听取了编制单位对项目竣工环境保护验收报告和检测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

张家口腾皓石材有限公司新增设备项目位于张北县馒头营乡张汉营行政村二先生营村北，项目主要建设封闭式破碎车间、石粉车间、真石漆车间及配套产品库和原料库，配套建设相应的生产系统。项目总投资650万元，其中环保投资37万元，占总投资5.69%。

2019年6月，公司委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司编制了《张家口腾皓石材有限公司新增设备项目环境影响报告表》，同时该公司在网上填报了《新增设备项目环境影响登记表》，备案号为：张北环备登记表[2019]10号。

项目于2019年8月开工建设，2021年8月部分工程建设完成。目前建成石粉破碎车间、石粉车间、真石漆车间及配套产品库和原料库。配套建设磨粉生产线1条，新增破碎机2台、筛分机1台及其他辅助生产设施。张家口腾皓石材有限公司按照《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》冀环办字函〔2017〕727号文件要求，对已经建设完成的工程开展阶段性竣工环境保护验收工作。

二、工程变动情况

本次验收为阶段性验收，此次验收内容主要为破碎车间、石粉一车间及原料、产品库房。破碎车间实际建设为2座，破碎车间内除尘设施即袋式除尘器及排气

赵然然 陈发辉 李杨

1

王明水 陈发辉 李杨

筒增加 1 套，破碎车间总体占地面积减少，石粉实际生产规模没有发生变化，不属于重大变更。

三、环保措施落实情况及环境影响

1、废气

本项目营运期大气污染源主要为矿石破碎、筛分工序、磨粉工序产生的粉尘及料仓和储料罐产生的粉尘。

本项目破碎车间采取车间密闭，物料输送带密闭；受料斗安装集气罩，产生的废气经布袋除尘器处理后经 15m 排气筒排放。石粉一车间采取车间密闭，物料输送带密闭；料仓仓顶设除尘器；磨矿含尘废气进入 1 套布袋除尘器处理后，经 1 根 15m 排气筒排放；原料库采取密闭措施。

2、废水

本项目生产不产生废水，废水主要为工作人员生活废水。厂区设置旱厕，定期清掏用作农肥；工作人员生活盥洗水泼洒地面抑尘。废水不外排，对环境影响较小。

3、噪声

项目噪声源主要为各类生产设备及配套空压机、风机等运行过程时产生的机械噪声及空气动力性噪声。采取基础减震，厂房隔声降噪措施，再配合距离衰减。经检测，项目厂界昼间噪声最大值为 56.9dB (A)，夜间最大噪声值为 47.8dB (A)；均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准要求。

4、固废

本项目固体废物主要除尘器除尘灰及工作人员生活垃圾。项目采取以下措施减轻固废对环境的影响：除尘器除尘灰回用于雷蒙磨磨矿，回收利用，生活垃圾厂内定点收集，送至环卫部门指定地点处置。采取以上措施后，项目产生的固废对环境影响较小。

四、验收监测结论

河北升泰环境检测有限公司实施了本项目竣工环境保护验收检测，并出具了

赵然然

李杨

王明永
陈发辉

李平
张磊

张家口腾皓石材有限公司新增设备项目验收检测报告（河北升泰 测 2021 第 0860 号）。

1、废气：本项目营运期大气污染源主要为矿石破碎、筛分工序产生的粉尘、磨粉工序中雷蒙磨磨矿生的粉尘以及料仓和储料罐产生的粉尘。经检测：该项目破碎一车间排气筒、,破碎二车间两个排气筒、石粉一车间排气筒、排放均满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表 2 标准值要求。厂界颗粒物满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表 3 标准值要求。

2、噪声：项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求。

五、验收结论

1、项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

- 1、按照相关政策要求，及时提升污染控制水平。
- 2、进一步完善验收报告，补充与验收相关的资料。
- 3、加强环境保护管理，定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定、达标排放。

张家口腾皓石材有限公司

2021 年 10 月 9 日

许岩

王永生 李杨

赵然然
陈发辉

张家口腾皓石材有限公司新增设备项目

竣工环境保护验收工作组签字表

序号	姓名	单位	职务/职称	签字
组长	施秀珍	张家口腾皓石材有限公司	经理	施秀珍
	南国英	河北建筑工程学院	教授	南国英
验收专家	闫会民	河北省环境科学学会	高工	闫会民
	王树永	河北省张家口生态环境监测中心	高工	王树永
	陈发辉	河北环洁环保设备有限公司	工程师	陈发辉
成员	李杨	河北升泰环境检测有限公司	工程师	李杨
	赵然然	张家口泰洁环境科技有限公司	工程师	赵然然